



# 2024 年度大同市公共文化服务体系建设资金 项目绩效评价报告

主管部门：大同市文化和旅游局、大同市文物局等

实施单位：大同市文化和旅游局等 9 个实施单位

委托单位：大同市财政预算评审保障中心

评价机构：山西中嘉汇达工程项目管理有限公司

主评人：魏军

二〇二五年九月

# 2024年度大同市公共文化服务体系建设资金项目绩效评价报告（简版）

受大同市财政预算评审保障中心委托，山西中晨汇达工程项目管理有限公司于2025年8月—9月对2024年度大同市公共文化服务体系建设资金项目支出情况进行绩效评价。评价工作组经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作，其相关情况摘要如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为了加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，进一步活跃大同市文化交流氛围，决定开展2024年度大同市公共文化服务体系建设项目。各单位项目实施情况见表1：

表1 各单位项目实施情况表

序号	单位	项目名称	实施内容	项目实施情况
1	大同市文化和旅游局	大同市市级应急广播平台建设项目	应急广播平台建设、应急信息接入渠道建设、应急广播传输配送系统、已建播出资源对接、系统集成服务、专项租赁服务	未完成
		稀有剧种公益性演出	耍孩稀有剧种公益性演出	已完成
2	大同市大影农村数字电影院线有限公司	农村公益电影放映活动	计划全年在1426个行政村放映17112场公益电影，确保每村每月至少放映1场，由大同大影农村数字电影院线负责项目执行，涵盖影片采购、放映团队组织设备维护及活动宣传等工作	已完成

序号	单位	项目名称	实施内容	项目实施情况
3	大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	“通借通还”智慧图书系统建设	建成1套“通借通还”智慧图书馆系统，完成山西省图书馆“Interlib”系统、自助设备、24小时微图设备、大数据管理、微信服务平台等其他设备的采购	已完成
4	大同市文化馆	公共数字文化	依托山西省数字文化馆分馆，更新文化场馆活动信息运营文化馆场馆基本信息及服务活动信息，以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课程资源建设	已完成
5	大同市体育局	乡镇/街道全民健身场地器材补短板工程项目	灵丘县赵北乡建设悬浮地板篮球场2块、配置移动篮球架2副	已完成
6	大同市博物馆	大同市博物馆分馆馆舍维修项目北朝博物馆屋面维修	根据大同市博物馆分馆（北朝博物馆）的建筑面积及破损程度，制定针对性馆舍维护措施，包括瓦件崩碎修缮设计、琉璃瓦件脱釉的修缮、屋面结构层的检查与修补、屋面漏雨处的维修方式、抽换底瓦和更换盖瓦等内容	未完成
7	大同市雕塑博物馆	换票厅改造提升项目	场馆门口换票厅长7.8m*宽3.4m*高3.5m改造	已完成
		东厅一层地面维修项目	对场馆东厅一层约7220m <sup>2</sup> 地面进行聚氨酯环氧地坪铺设及养护服务	已完成
		场馆卫生间改造提升项目	大同市雕塑博物馆室内卫生间改造	未完成
8	大同市辽金文化艺术博物院	《营造匠心》辽代木构建筑营造技艺展	对华严寺光明殿南侧展廊《匠心营造》展厅进行整体设计与施工，同时配备相应的展品及多媒体设备，并完成多媒体内容的制作	已完成
9	大同市广播电视台	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护、中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护	已完成
		七峰山、大坪坨基站危房修缮加固	七峰山、大坪坨站机房修缮	已完成
		融媒漏洞扫描设备授权	融媒漏洞系统和数据库漏洞库升级授权函、Web漏洞库升级授权函、漏洞扫描系统设备维保	已完成

序号	单位	项目名称	实施内容	项目实施情况
		广播电视融媒云项目、融媒公有云等安全保障服务项目	①云安全中心、云防火墙、Web应用防火墙、数据库审计、堡垒机、数字证书管理安装调试；②广播制播网融媒云服务	已完成
		融媒音视频工作站	融媒音视频工作站建设设备采购	已完成
		广播电视设备购置项目	融媒新闻专题外采设备、融媒网络小型直播车及设备、融媒体ups电源电池采购	已完成

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

通过实施本项目，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本权益。

### 2. 阶段性目标

表2 项目阶段目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
产出	产出数量	工程类项目	完成	部分项目未完成
		采购类项目	完成	部分项目未完成
		服务类项目	完成	完成
	产出质量	验收合格率	100%	部分项目未完成
	产出时效	项目建设完工及时性	及时	部分项目未完成
	产出成本	成本控制情况	计划内	计划内
	社会效益	提升公共文化服务水平	提升	有一定效果
		推动多元公共文化服务体系建设	推动	推动
		促进文化旅游业的发展	促进	促进
		丰富群众文化生活	丰富	丰富

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	可持续影响	推动文旅产业可持续发展	推动	部分达到预期指标
	满意度	受益人民群众满意度	≥95%	90.23%

### （三）资金投入及使用情况

2024年度大同市公共文化服务体系建设资金项目预算金额合计1,833.92万元，资金来源于中央及省级补助资金和市级补助资金，实际支付1,531.97万元，全部用于各单位公共文化服务体系建设。

### （四）评价结论

根据《大同市财政预算评审保障中心关于印发2025年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（同财评〔2025〕391号）文件要求，2024年度大同市公共文化服务体系建设资金项目得分为88.51分，绩效等级为“良”。项目总体绩效评价评分情况详见表3：

表3 项目总体绩效评价得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	20	18	90%
B管理	20	18.5	92.5%
C产出	30	25.5	85%
D效益	30	26.51	88.37%
合计	100	88.51	88.51%
备注：90（含）-100分为优，80（含）-89分为良，60（含）-70分为中，60分以下为差。			

## 二、存在的问题及原因分析

### （一）预算绩效管理不够规范

2024年度大同市公共文化服务体系建设资金项目设置的

产出指标未能覆盖所有项目的实施内容，产出指标设置不全面，未设置成本指标和可持续影响指标，存在绩效管理不够规范，绩效指标设置不全面的问题，项目预算管理意识有待进一步加强。

## **（二）部分项目未按计划完成，影响项目整体效果**

评价工作组通过核实相关资料及现场调研，截至评价基准日，大同市市级应急广播平台建设项目、大同市博物馆分馆馆舍维修（北朝博物馆屋面维修）项目、大同市雕塑博物馆场馆卫生间改造提升项目三个项目建设未完成，影响项目整体效果。经与相关负责人沟通核实，主要由于资金不足、客流高峰期及天气影响等客观原因，导致项目未按计划完成。

## **（三）后期管护存在不足**

评价工作组通过核实相关资料及现场调研，发现部分单位未制定后期管护机制，项目后期管护方面存在不足。例如大同市雕塑博物馆东厅一层地面维修项目后期管护方面存在不足，部分地面出现划痕、破损，未及时修复。

# **三、有关建议**

## **（一）增强绩效管理理念，提高绩效管理水平**

建议项目实施单位全面贯彻落实财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及山西省、大同市下发的绩效管理文件中关于“全面实施预算绩效管理”的要求，不断提高预算绩效管理理念，提高对全面实施

预算绩效管理的认识和政策要求的掌握。在实施过程中，科学合理设置绩效指标，细化量化绩效指标，并按要求及时进行申报；绩效目标批复后，加强实施过程中的绩效监控和结果自评，扎实推动绩效目标的高质量、高标准实现。

## **（二）全力推进项目建设，确保项目建设完成**

建议被评价单位实时关注开展的项目，督促项目的实施进度，按计划完成设定的工作目标，加强对项目的验收考核管理，明确工作完成指标；严格按照批复文件或合同约定的实施期限，加强对项目实施进度的监管，明确各时间节点的任务，结合任务目标总量，将各部分工作内容落实到具体负责人。对于在项目实施过程中，出现的导致项目不能如期完工的问题，及时分析原因，协调责任单位解决问题，保证项目按时按质完成。与财政部门做好沟通，提前对项目资金做好筹划，精准把握下达资金时间，保证财政资金下达与支出的时效性与实效性，提高资源配置，促进发挥财政资金的效益。

## **（三）健全项目后期管护机制，加强日常维护和保养**

建议项目各实施单位建立健全项目后期管护机制，设立专人对项目进行巡查管护，落实项目管护责任，明确项目维修管护内容。针对大同市雕塑博物馆东厅一层地面出现破损的问题，建议大同市雕塑博物馆及时联系施工方履行合同约定对划痕、破损部分进行修补，以确保博物馆东厅的正常使用和功能的完整性。同时，加强对博物馆东厅地面的日常维护和保养，定期

检查并及时处理潜在问题。